**IMPIANTI DEMO**
Elettrici · Termoidraulici · Clima

# Verbale impianto antintrusione

Impianto della lettera B del D.M. 37/2008 (impianti elettronici, anche di sicurezza) — CEI 79-3, CEI EN 50131

Protocollo: **0001-2026**

## VERBALE DI COLLAUDO E CONSEGNA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E ALLARME

### A. IMPIANTO

Cliente **Colombo Giulia** Indirizzo **Via Dante**

n. **3** Comune **Abbiategrasso**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0006-2026**

Centrale: marca e modello **Centrale ibrida filo/radio 32 zone - modello ESEMPIO-CA32**

Grado di sicurezza (CEI EN 50131-1) ☐ 1 ☑ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Non indicato

Classe ambientale ☐ I ☑ II ☐ III ☐ IV ☐ Non indicata

Batteria (V / Ah) **12 V / 7,2 Ah** Autonomia in assenza di rete dichiarata **24 ore**

### B. ZONE E RIVELATORI

Zone

| Zona | Locale / descrizione | Rivelatore (volumetrico, contatto, barriera, perimetrale…) | Prova di allarme | Prova antimanomissione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porta d'ingresso | Contatto magnetico | Positiva | Positiva |
| 2 | Soggiorno | Volumetrico doppia tecnologia | Positiva | Positiva |
| 3 | Cucina - portafinestra | Contatto magnetico + tapparella | Positiva | Positiva |
| 4 | Corridoio notte | Volumetrico infrarosso | Positiva | Positiva |
| 5 | Giardino lato sud | Barriera esterna radio | Positiva | Positiva |

### C. PROVE

Prove eseguite

| N. | Verifica | Positivo | Negativo | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inserimento / disinserimento totale e parziale | ☑ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Sirena interna | ☑ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Sirena esterna autoalimentata e suo antistrappo | ☑ | ☐ | ☐ | |
| 4 | Mancanza rete: intervento della batteria e segnalazione | ☑ | ☐ | ☐ | Commutazione su batteria e segnalazione su app |
| 5 | Comunicatore (PSTN / GSM / IP / app): chiamate e notifiche di prova | ☑ | ☐ | ☐ | GSM + app: notifiche ricevute |
| 6 | Tamper della centrale e degli apparati | ☑ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Dispositivi radio: livello del segnale e batterie | ☑ | ☐ | ☐ | Segnale radio > 80% |
| 8 | Collegamento a eventuale videosorveglianza / domotica | ☐ | ☐ | ☑ | Nessuna videosorveglianza collegata |

### D. CONSEGNA

Consegnato al cliente ☑ Codici utente (codice installatore conservato dalla ditta) ☑ Telecomandi / chiavi / badge ☑ Manuale d'uso ☑ Numeri e contatti del comunicatore configurati ☑ Istruzioni per la prova periodica

Manutenzione periodica consigliata ☑ Annuale ☐ Semestrale ☐ Altro

Note

**Consegnati 2 telecomandi e 2 badge. Spiegato al cliente l'inserimento parziale notturno.**

L'impianto è stato provato con esito positivo e consegnato al cliente con le istruzioni d'uso.

| L'installatore (timbro e firma) | Il cliente (per ricevuta) |
| --- | --- |
| IMPIANTI DEMO S.R.L.<br>VIA ROMA 1 - 20121 MILANO<br>P.IVA 01234567890<br>INFO@IMPIANTIDEMO.IT | |

Data **07/10/2026**

**NOTE**

Gli impianti antintrusione e di sicurezza rientrano nella lettera B dell'art. 1 c.2 del D.M. 37/2008: serve la dichiarazione di conformità.
Norme di riferimento usuali: CEI 79-3, serie CEI EN 50131 (edizioni da verificare).