IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Verbale di consegna apparecchio di sollevamento

Documenti consegnati al proprietario (D.P.R. 162/1999 artt. 4-bis e 16; D.Lgs. 17/2010 per le macchine)

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI INSTALLAZIONE, PROVA E CONSEGNA DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO

A. IMPIANTO E PROPRIETARIO

Proprietario / amministratore **CONDOMINIO LE QUERCE**

Tipo di apparecchio ☑ Ascensore ☐ Montacarichi ☐ Piattaforma elevatrice (≤ 0,15 m/s) ☐ Servoscala / piattaforma inclinata ☐ Altro

Indirizzo dell'impianto **Via Verdi** n. **12**

Comune **Magenta** Prov. **MI**

Velocità nominale **1,0 m/s** Portata **630 kg**

Numero massimo di persone **8** Corsa **15,6 m**

Numero di fermate **6**

Tipo di azionamento ☑ Elettrico a fune ☐ Oleodinamico ☐ A cremagliera / vite ☐ Altro

Numero di fabbrica / identificativo **ESEMPIO-FAB-2026-001** Numero di matricola comunale (se già assegnato) _____

Marca e modello **Elevatori Esempio – Modello MRL 630 (esempio)**

B. DOCUMENTI CONSEGNATI

Documenti

N.	Verifica	Sì	No	N.A.
1	Dichiarazione di conformità UE (ascensori, Dir. 2014/33/UE) o dichiarazione CE di conformità (macchine, Dir. 2006/42/CE)	☑	☐	☐
2	Certificato o attestato dell'organismo notificato (se previsto dalla procedura scelta)	☑	☐	☐
3	Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana	☑	☐	☐
4	Libretto dell'impianto (art. 16) e targa in cabina con installatore, n. di fabbrica, portata e persone	☑	☐	☐
5	Schemi elettrici e chiavi dei locali e dei comandi di emergenza	☑	☐	☐
6	Dati per la comunicazione al Comune (proprietario, entro 60 giorni)	☑	☐	☐
7	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008 lettera A della linea di alimentazione	☑	☐	☐

C. PROVE ESEGUITE

Prove funzionali

N.	Verifica	Esito positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Corsa a vuoto e a carico tra tutti i piani / fermate	☑	☐	☐	6 fermate, a vuoto e con 630 kg
2	Dispositivi di arresto, paracadute, limitatore di velocità	☑	☐	☐	Paracadute progressivo intervenuto a 1,3 m/s
3	Porte, accessi, fotocellule e dispositivi di blocco	☑	☐	☐	
4	Allarme, citofono / sistema di comunicazione bidirezionale	☑	☐	☐	Combinatore GSM collegato a centro assistenza
5	Manovra di emergenza e discesa in assenza di rete	☑	☐	☐	Riporto al piano con UPS: ok
6	Collegamento a terra e protezioni della linea di alimentazione	☑	☐	☐	Resistenza di terra 18 Ω

D. ISTRUZIONI AL CLIENTE

☑ Il proprietario è stato istruito sull'uso, sulla manovra di emergenza e sugli obblighi: comunicazione al Comune, manutenzione periodica con manutentore abilitato, verifiche ogni 2 anni

Osservazioni

Impianto consegnato all'amministratore in data 02/10/2026. La comunicazione al Comune va inviata entro 60 giorni.

Le parti dichiarano che l'apparecchio è stato installato, provato e consegnato con i documenti sopra indicati.

L'installatore (timbro e firma)	Il proprietario / amministratore (per ricevuta)
IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 – 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**

NOTE

Per un ascensore nuovo il documento di conformità è la dichiarazione UE dell'installatore, non la DiCo del D.M. 37/2008; la linea di alimentazione richiede la DiCo lettera A (in condominio con progetto di un professionista, art. 5 c.2).