Collaudo autoclave / pressurizzazione

Lettera D del D.M. 37/2008; recipienti a pressione oltre le soglie: D.M. 329/2004 (da verificare)

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI COLLAUDO DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE (AUTOCLAVE)

A. IMPIANTO

Cliente / committente **CONDOMINIO LE QUERCE** Indirizzo **Via Verdi**

n. **12** Comune **Magenta**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0003-2026**

Gruppo: marca, modello, n. pompe **Grundfos Hydro Multi-E 2 CME 5-4, 2 pompe a velocità variabile**

Vaso / serbatoio: volume (L) e pressione massima **Vaso a membrana 200 L, pressione massima 10 bar**

Precarica del vaso **3,2 bar** Pressione di avvio **3,5 bar**

Pressione di arresto **5,0 bar**

B. PROVE

Prove

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Funzionamento e alternanza delle pompe	☑	☐	☐	
2	Protezione contro la marcia a secco	☑	☐	☐	
3	Valvole di non ritorno e di sicurezza	☑	☐	☐	
4	Disconnettore / protezione dal riflusso verso l'acquedotto	☑	☐	☐	
5	Protezioni elettriche e messa a terra	☑	☐	☐	

Gruppo provato con esito positivo.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234561890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**