IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Verbale citofonia / videocitofonia

Lettera B del D.M. 37/2008

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO CITOFONICO / VIDEOCITOFONICO

A. IMPIANTO

Cliente / committente **Condominio Le Querce** Indirizzo **Via Verdi**

n. **12** Comune **Magenta**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0013-2026**

Sistema: marca, tipo (2 fili, IP, analogico) **Videocitofono digitale 2 fili - sistema ESEMPIO-2F con posto esterno modulare e app di inoltro**

Posti

Posto (esterno / interno n.)	Posizione / utente	Chiamata	Audio/video	Apriporta
Posto esterno - cancello pedonale	Ingresso su Via Verdi (18 pulsanti)	OK	OK / OK	Elettroserratura 12 V - OK
Posto esterno - portone scala A	Androne scala A	OK	OK / OK	OK
Posto interno - Int. 1	Scala A, piano terra	OK	OK / OK	OK
Posto interno - Int. 9	Scala A, piano secondo	OK	OK / OK	OK
Posto interno - Int. 18	Scala B, piano terzo	OK	OK / OK	OK

B. PROVE

Prove

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Chiamata da ogni pulsante al relativo posto interno	☑	☐	☐	Provati tutti i 18 pulsanti
2	Qualità audio e video	☑	☐	☐	
3	Apriporta / apricancello	☑	☐	☐	
4	Alimentatore e protezioni	☑	☐	☐	Alimentatore su guida DIN protetto da magnetotermico 6 A
5	Inoltro su smartphone (se previsto)	☑	☐	☐	Attivato su 6 unità che lo hanno richiesto

Impianto provato con esito positivo.

L'installatore (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il cliente (per ricevuta)

Data **07/10/2026**