IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Collaudo pompa di calore idronica

Lettera C del D.M. 37/2008; dati di targa secondo UNI EN 14511 / 14825 (edizioni da verificare)

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI COLLAUDO DELLA POMPA DI CALORE (aria-acqua / acqua-acqua)

A. IMPIANTO

Cliente / committente **COLOMBO GIULIA** Indirizzo **Via Dante**

n. **3** Comune **Abbiategrasso**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0006-2026**

Pompa di calore: marca, modello, matricola **Daikin Altherma 3 R 8 kW (modello di esempio), matricola ESEMPIO-PDC-0112**

Potenza termica nominale **8 kW** Refrigerante e carica (kg) **R-32, 1,50 kg**

Accumulo tecnico / ACS (L) **Accumulo tecnico 50 L; bollitore ACS 180 L**

B. PROVE

Temperatura di mandata **35 °C** Temperatura di ritorno **30 °C**

Portata **1380 L/h**

Verifiche

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Riempimento, sfiato e pressione del circuito	☑	☐	☐	
2	Vaso di espansione e valvola di sicurezza	☑	☐	☐	
3	Protezione antigelo (glicole o funzione)	☑	☐	☐	Funzione antigelo della macchina + valvole antigelo
4	Curva climatica e sonde	☑	☐	☐	
5	Scarico della condensa e sbrinamento	☑	☐	☐	
6	Resistenza integrativa e funzionamento ACS	☑	☐	☐	
7	Assorbimento elettrico e protezioni	☑	☐	☐	

Pompa di calore messa in servizio con i valori indicati.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**