IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Allegati obbligatori gas (modulo completo)

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010 — allegati alla Dichiarazione di Conformità

Protocollo: **0001-2026**

ALLEGATI OBBLIGATORI — IMPIANTO GAS

ALLEGATI OBBLIGATORI — Intestazione

ALLEGATI OBBLIGATORI
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

Prot. n° **ESEMPIO-0045/2026** Impresa / Ditta: **IMPIANTI DEMO S.R.L.**

Titolare: **MARIO ROSSI** Responsabile Tecnico: **MARIO ROSSI**

Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione — Quadro A

Mod. "Allegato I" del: **05/10/2026** Dichiarazione di Conformità n° **0005-2026**

Punto di riconsegna PDR: **00880000000000** Committente: **NERI ANNA**

Progetti:

Progetti		rif.:
Progetto impianto gas	NO	Non obbligatorio (Qn < 50 kW, D.M. 37/08 art. 5)
Progetto camino/canna fumaria	NO	Scarico a parete/tetto secondo istruzioni del fabbricante
Progetto di prevenzione incendi	NO	Attività non soggetta (Qn < 116 kW)
Altro	NO	-

Sez. I — Quadro B: Dichiarazioni precedenti

Dichiarazioni precedenti

		rif. n°	data	Ditta
Impianto gas:	X	ESEMPIO-0118	12/03/2009	Termoidraulica Esempio S.n.c.
Camino/canna fumaria:	X	ESEMPIO-0118	12/03/2009	Termoidraulica Esempio S.n.c.
Altra Dichiarazione:	NO			

Sez. I — Quadro C: (facoltativo)

Quadro C: (facoltativo)

		rif.:
Progetto impianto interno gas / camino o canna fumaria esistente	NO	-
Certificato di prevenzione incendi (CPI)	NO	Non richiesto
Relazione tecnica (D.M. 13/12/93)	NO	-
Rapporto Tecnico di Verifica RTV (UNI 10738)	X	RTV n. ESEMPIO-0044 del 01/10/2026

Sez. II: Relazione schematica — Quadro A

Impianto a (tipo di gas) **Gas naturale (metano) - II famiglia** di portata termica totale (Qn) = **31,5 kW tot**

Sez. II — Scenario A

☐ Nuovo impianto a:

Nuovo impianto a: (tipo di gas) _____

Scenario A: ☑ Modifica impianto esistente ☑ Installazione/allacciamento di apparecchi

☑ Installazione di un tratto di tubazione ☐ Installazione di un pezzo speciale

☑ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria ☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione

☐ Realizzazione delle aperture di areazione ☑ Realizzazione di nuovo condotto fumario

☐ Risanamento condotto fumario ☐ Realizzazione collettore/canale ☐ Raccordo al collettore/canale

☐ Solo predisposizione collettore/canale

Tipologia condotto fumario ☑ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collett. ramif.

☐ Canna collett. coass.

Sez. II — Scenario B

☑ Con apparecchi collegati

Con apparecchi collegati **31,5 kW tot**

☐ Solo predisposizione

Solo predisposizione

(senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati)

☐ Collegamento di

Collegamento di

☑ Sostituzione di

Sostituzione di **caldaia tipo B11BS 24 kW con caldaia a condensazione tipo C 24 kW**

☑ Adeguamento all norma/regola tecnica:

Adeguamento all norma/regola tecnica:
UNI 7129-1/2/3/4:2015 - UNI 11528 - UNI 10641 (scarico fumi apparecchi tipo C)

☐ Altro:

Altro:

Sez. II — Scenario C

Scenario C: ☐ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto

☑ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'Installatore

Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati — Quadro A

Quadro A: Apparecchiature alimentate da combustibile: ☐ I° famiglia: gas manifatturati (gas di città)

☑ II° famiglia: gas naturali (metano) ☐ III° famiglia: GPL

☑ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di combustibile utilizzato.

Apparecchiature

Rif.	Ubicazione	Apparecchiatura	Costruttore	Tipo	Matricola	Portata Termica (kW)	Tipo di collegamento	Installato/ Preesistente/ Installabile	Ventilazione (cm2)	Scarico
A1	Cucina	Caldaia a condensazione	Termo Esempio	C13	ESEMPIO-0123	24	Rigido acciaio inox	Nuovo	Non necessaria (tipo C)	Coassiale a parete 60/100
A2	Cucina	Piano cottura 4 fuochi	Cucine Esempio	A	ESEMPIO-0124	7,5	Flessibile acciaio UNI EN 14800	Esistente	100 cm² diretta	Cappa a tiraggio naturale

☑ Apertura di ventilazione effettiva cm2:

Apertura di ventilazione effettiva cm2: **100 cm2** Nota: **Apertura su parete esterna a 20 cm dal pavimento, con griglia**

☑ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma.

☑ Apertura di aerazione effettiva cm2:

Apertura di aerazione effettiva cm2: **100 cm2** Nota: **Cappa collegata a condotto singolo Ø 120 mm**

Sez. III — Quadro B: Materiali e componenti utilizzati (Impianto gas)

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:

☑ UNI:

UNI: **UNI EN 10255 - UNI EN 1057 - UNI EN 14800 - UNI 7129**

☑ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.):

Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.):
Marcatura CE e dichiarazioni di prestazione dei componenti

Elenco materiali/pezzi speciali - Impianto gas

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Matricola	Materiale	Quantità (n°)	Diametro (pollici /mm)	Lunghezza (m)	Installazione	Attestati/ Marchi/ Certificati di prova
P1	Cucina	Tubo rame	Rame Esempio	-	Rame UNI EN 1057	1	22 mm	3,5 m	Sottotraccia con guaina	CE
P2	Cucina	Rubinetto a sfera	Valvole Esempio	-	Ottone	1	3/4"	-	A vista	UNI EN 331
P3	Cucina	Kit scarico coassiale	Termo Esempio	-	Alluminio/PP	1	60/100 mm	1,0 m	A parete	Certificato con la caldaia

Dichiaro che i materiali sono conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/08 n. 37 in materia di regola dell'arte e compatibili con gli ambienti di installazione.

Dichiaro che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3).

Note:
Tubazioni in rame sottotraccia protette con guaina; giunzioni a pressare certificate.

Sez. III — Quadro B: Materiali e componenti utilizzati (Impianto idrico e climatizzazione)

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:

☑ UNI:

UNI: **UNI 8065 - UNI EN 806**

☑ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.):

Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.):
Defangatore magnetico e dosatore di polifosfati marcati CE

Elenco materiali/pezzi speciali - Impianto idrico e climatizzazione (riscaldamento, condizionamento ecc.)

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Matricola	Materiale	Quantità (n°)	Diametro (pollici /mm)	Lunghezza (m)	Installazione	Attestati/ Marchi/ Certificati di prova
I1	Cucina	Defangatore magnetico	Filtri Esempio	ESEMPIO-0125	Ottone/tecnopolimero	1	3/4"	-	Ritorno impianto	CE
I2	Cucina	Dosatore polifosfati	Filtri Esempio	ESEMPIO-0126	Tecnopolimero	1	1/2"	-	Ingresso acqua fredda	CE - D.M. 25/2012

Dichiaro che i materiali sono conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/08 n. 37 in materia di regola dell'arte e compatibili con gli ambienti di installazione.

Dichiaro che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3).

Note:
Trattamento acqua secondo UNI 8065 e D.M. 26/06/2015 (durezza rilevata 28 °f).

Sez. IV: Verifica della tenuta/collaudo

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

☑ Tenuta delle tubazioni gas:

Tenuta delle tubazioni gas:
Prova di tenuta UNI 7129-1:2015 con aria a 100 mbar per 15 minuti: nessuna caduta di pressione rilevata.

☑ Tenuta camino/canna fumaria:

Tenuta camino/canna fumaria: **UNI 7129-3 / istruzioni del fabbricante: tenuta verificata**

Note:
Prova eseguita con manometro digitale tarato (cert. ESEMPIO-TAR-01).

data **05/10/2026**

Il responsabile tecnico (timbro e firma) — Il Cliente (firma per ricevuta)

VERIFICA IMPIANTO GAS COMBUSTIBILE

Allegato alla Dichiarazione di Conformità
Verifica degli impianti di adduzione gas combustibile

Prot. n° **ESEMPIO-0045/2026** Impresa / Ditta: **IMPIANTI DEMO S.R.L.**

Titolare: **MARIO ROSSI** Responsabile Tecnico: **MARIO ROSSI**

Dichiara di aver verificato, con esito positivo: ☑ L'assenza di dispersioni di gas alla pressione di esercizio

☑ Il buon funzionamento delle apparecchiature ☑ L'idoneità dei locali di installazione

☑ La corretta ventilazione/aerazione dei locali ☑ La funzionalità del sistema fumario

☑ La compatibilità della sezione dell'impianto eseguito con l'impianto preesistente

data **05/10/2026**

Il responsabile tecnico (timbro e firma) — Il Cliente (firma per ricevuta)

SCHEMA DEGLI IMPIANTI

Allegato alla Dichiarazione N.

Allegato alla Dichiarazione N. **0005-2026**

SCHEMA DEGLI IMPIANTI (disegno planimetrico con i riferimenti P1, P2, ... delle tabelle di Sez. III)
Contatore (vano scala) -> P1 tubo rame Ø 22 sottotraccia 3,5 m -> P2 rubinetto -> A1 caldaia C13 24 kW (scarico coassiale a parete) ; derivazione -> A2 piano cottura 7,5 kW con flessibile UNI EN 14800. Apertura di ventilazione 100 cm² su parete esterna.

Il responsabile tecnico (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il Cliente (firma per ricevuta)

Data **07/10/2026**