IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Prova della rete di scarico

UNI EN 12056 (edizione da verificare); lettera D del D.M. 37/2008

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI PROVA DELLA RETE DI SCARICO

A. IMPIANTO

Cliente / committente **VERDI PAOLO** Indirizzo **Via Roma**

n. **10** Comune **Magenta**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0011-2026**

Materiale delle tubazioni (PP, PE, PVC…) **PP Ø 40-110 (diramazioni bagno); PVC Ø 110 colonna esistente**

Tratti provati **Diramazioni del bagno rifatto (lavabo, bidet, WC, doccia) fino all'innesto in colonna**

B. PROVE

Metodo ☑ Ad acqua (riempimento) ☐ Ad aria ☐ Fumo

Battente / pressione di prova **Battente 0,5 m sopra il punto più alto** Durata **15 min**

Prove

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Tenuta dei giunti	☑	☐	☐	
2	Deflusso dei sanitari	☑	☐	☐	
3	Sifoni e ventilazione delle colonne	☑	☐	☐	Colonna con ventilazione primaria esistente
4	Ispezioni accessibili	☑	☐	☐	
5	Pendenze dei collettori	☑	☐	☐	

Prove eseguite con esito indicato.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**