IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Collaudo impianto rivelazione incendi

UNI 9795 (progettazione e installazione), UNI 11224 (controllo e manutenzione) — edizioni da verificare

Protocollo: **0001-2026**

VERBALE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

A. IMPIANTO

Cliente / committente **OFFICINA MECCANICA ESEMPIO S.R.L.**

Indirizzo **Via dell'Industria**

n. **5**

Comune **Sedriano**

Prov. **MI**

Dichiarazione di conformità n° **0013-2026**

Centrale: marca, modello **Allarmi Esempio CX-2 (indirizzata, 2 loop)**

Numero di zone / loop **2**

B. PROVE

Prove

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Rivelatori automatici: prova di intervento di ciascun rivelatore	☑	☐	☐	30 rivelatori provati con fumo/calore spray
2	Pulsanti manuali di allarme	☑	☐	☐	
3	Avvisatori ottici e acustici in tutte le aree	☑	☐	☐	
4	Segnalazione di guasto e di esclusione	☑	☐	☐	
5	Alimentazione principale e di riserva (autonomia)	☑	☐	☐	Batterie 2×12 V 17 Ah - autonomia 72 h verificata a calcolo
6	Comandi verso altri sistemi (porte, ventilazione, spegnimento)	☑	☐	☐	
7	Trasmissione a distanza dell'allarme	☑	☐	☐	Combinatore telefonico verso il responsabile: ok

Dispositivi

N.	Tipo	Posizione / zona	Esito
1–24	Rivelatore ottico di fumo	Area lavorazioni / magazzino	Positivo
25–30	Rivelatore termovelocimetrico	Zona saldatura	Positivo
PM1–PM8	Pulsante manuale	Uscite di sicurezza	Positivo
AL1–AL6	Pannello ottico-acustico	Area lavorazioni / uffici	Positivo
FM1–FM2	Fermo elettromagnetico porta REI	Porta P3	Positivo

L'impianto è stato provato con esito positivo.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 – 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**