VERBALE DI COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPRINKLER

A. IMPIANTO

Cliente / committente **CONDOMINIO LE QUERCE** Indirizzo **Via Verdi**

n. **12** Comune **Magenta**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0012-2026**

Classe di pericolo / tipo di impianto (umido, a secco…) **OH2 - impianto a umido (autorimessa interrata)**

Alimentazione idrica (vasca, acquedotto, gruppo pompe) **Vasca di accumulo 30 m³ con gruppo pompe UNI EN 12845 (elettropompa, motopompa, pompa pilota)**

B. PROVE

Pressione di prova idraulica **15 bar** Durata **120 min**

Prove

N.	Verifica	Positivo	Negativo	N.A.	Note
1	Prova idraulica della rete	☑	☐	☐	15 bar per 2 ore senza cali di pressione
2	Valvola di controllo e allarme (campana idraulica, pressostato)	☑	☐	☐	
3	Prova di portata e pressione all'alimentazione	☑	☐	☐	1.200 l/min a 4,5 bar
4	Avviamento automatico delle pompe	☑	☐	☐	Avvio elettropompa a 7 bar, motopompa a 6 bar
5	Flussostati e segnalazioni alla centrale	☑	☐	☐	
6	Scorta di sprinkler e chiave di ricambio	☑	☐	☐	6 sprinkler di scorta + chiave in armadietto

L'impianto è stato provato e messo in servizio.

Il tecnico che ha eseguito le prove	Il responsabile tecnico (timbro e firma)	Il committente (per presa visione)
	IMPIANTI DEMO S.R.L. VIA ROMA 1 - 20121 MILANO P.IVA 01234567890 INFO@IMPIANTIDEMO.IT	

Data **07/10/2026**