IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Collaudo VMC

Lettera C del D.M. 37/2008 (ventilazione ed aerazione dei locali) — UNI 10339, UNI EN 16798 (edizioni da verificare)

Protocollo: **0001-2026**

COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

A. IMPIANTO

Cliente **COLOMBO GIULIA** Indirizzo **Via Dante**

n. **3** Comune **Abbiategrasso**

Prov. **MI** Dichiarazione di conformità n° **0013-2026**

Tipo ☑ Doppio flusso con recupero di calore ☐ Semplice flusso in estrazione ☐ Puntuale (decentralizzata) ☐ Altro

Macchina: marca, modello, matricola **Recuperatore centralizzato 250 m³/h (modello di esempio), matricola ESEMPIO-VMC-0345**

Portata nominale di progetto **150 m³/h**

B. PORTATE PER LOCALE

Portate

Locale	Immissione / estrazione	Portata di progetto (m³/h)	Portata misurata (m³/h)	Scarto (%)
Soggiorno	Immissione	60	58	-3,3
Camera matrimoniale	Immissione	45	46	+2,2
Cameretta	Immissione	45	44	-2,2
Cucina	Estrazione	60	61	+1,7
Bagno piano terra	Estrazione	45	43	-4,4
Bagno primo piano	Estrazione	45	46	+2,2

Strumento di misura (anemometro / balometro: marca, modello)
Balometro (modello di esempio), matricola ESEMPIO-BL-1010, tarato 03/2026

C. VERIFICHE

Verifiche

N.	Verifica	Sì	No	N.A.	Note
1	Bilanciamento delle bocchette eseguito	☑	☐	☐	
2	Scarico della condensa con sifone, provato	☑	☐	☐	
3	By-pass estivo funzionante	☑	☐	☐	
4	Prese d'aria esterna ed espulsione distanziate e protette	☑	☐	☐	
5	Canali puliti, isolati dove serve, ispezionabili	☑	☐	☐	
6	Comandi e velocità di funzionamento spiegati al cliente	☑	☐	☐	

Filtri installati (classe ISO 16890) **Mandata ISO ePM1 55 %; ripresa ISO Coarse 60 %**

Filtri cambiati / installati il **09/10/2026** Prossimo cambio filtri entro il **09/04/2027**

L'impianto è stato provato e bilanciato con le portate sopra riportate.

L'installatore (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il cliente (per presa visione)

Data **07/10/2026**

NOTE
La VMC rientra nella lettera C dell'art. 1 c.2 del D.M. 37/2008 («ventilazione ed aerazione dei locali»).