ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA — VERBALE DI PRIMA VERIFICA E REGISTRO DELLE PROVE

A. IMPIANTO

Cliente **Officina Meccanica Esempio S.r.l.** Indirizzo **Via dell'Industria**

n. **5** Comune **Sedriano**

Prov. **MI**

Tipo di sistema ☑ Apparecchi autonomi ☐ Soccorritore centralizzato ☐ Misto

Autonomia richiesta **1 ore**

Apparecchi con autodiagnosi ☑ Sì ☐ No ☐ In parte

B. APPARECCHI

Apparecchi

N.	Locale / via di esodo	Tipo (SA sempre accesa / SE solo emergenza / segnaletica)	Marca e modello	Autonomia (h)	Esito prima verifica
1	Uscita di sicurezza capannone lato nord	SA - segnaletica sempre accesa	Apparecchio LED autonomo 24 W, autotest - ESEMPIO-SE24	1	Positivo
2	Uscita di sicurezza capannone lato sud	SA - segnaletica sempre accesa	Apparecchio LED autonomo 24 W, autotest - ESEMPIO-SE24	1	Positivo
3	Reparto produzione - corsia centrale	SE - solo emergenza	Apparecchio LED autonomo 40 W alta quota - ESEMPIO-SE40	1	Positivo
4	Reparto produzione - zona torni	SE - solo emergenza	Apparecchio LED autonomo 40 W alta quota - ESEMPIO-SE40	1	Positivo
5	Corridoio uffici	SE - solo emergenza	Apparecchio LED autonomo 11 W - ESEMPIO-SE11	1	Positivo
6	Quadro elettrico generale	SE - solo emergenza	Apparecchio LED autonomo 11 W - ESEMPIO-SE11	1	Positivo

C. REGISTRO DELLE PROVE

Cadenze indicative (CEI EN 50172 / UNI CEI 11222, da confermare sul manuale): prova di funzionamento periodica (mensile) e prova dell'autonomia completa (annuale).

Prove

2026-10-12 · Prima verifica: funzionale e autonomia completa · Tutti (1-6)
Esito: **Positivo, nessun guasto** · Tecnico: **LUCA BIANCHI**

2026-11-12 · Funzionale (autotest mensile) · Tutti (1-6)
Esito: **Positivo** · Tecnico: **Autotest - controllato da LUCA BIANCHI**

Prossima prova entro il **12/12/2026**

Il registro va conservato dal responsabile dell'attività e mostrato agli organi di controllo.

Il tecnico (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il responsabile dell'attività (per presa visione)

Data **07/10/2026**